ばらの学園区（菅谷西小学校、五台小学校、第一中学校） 対策箇所一覧　　令和6年1月末時点

学校名	通番	道路の分類	地番又は目標物	状況・危険の内容等	対策内容	事業主体	対応状況
菅谷西小	H27-8	市道	菅谷西小前	車両の速度超過	注意喚起の看板設置	市防災課	H28.3 完了
菅谷西小	H28-2	市道	那珂郵便局前	横断歩道の塗装が薄くなっている	再塗装	那珂警察署	H29.7 完了
菅谷西小	H28-3	市道	菅谷西小前	横断歩道の塗装が薄くなっている	再塗装	那珂警察署	H29.7 完了
菅谷西小	H30-3	市道	福田1570-2付近交差点	見通しの悪い交差点	カラー舗装	市土木課	H31.3 完了
菅谷西小	R2-3	市道	なか健康センター周辺	歩道も白線も無い 大きな水溜まりができる	白線の塗装 道路の舗装	市土木課	R3.3 完了
菅谷西小	R3-10	私道	菅谷4542-7付近	大きな水溜まりができる	浸透桝の設置	市土木課	R4.3 完了
菅谷西小	R3-11	市道	福田1569付近	見通しの悪い交差点	路肩部の土砂撤去 停止線の再塗装	市土木課 那珂警察署	R4.6 完了
菅谷西小	R3-12	市道	福田2120-7付近	段差やひび割れの多い歩道	支障箇所の補修	市土木課	順次整備予定
菅谷西小	R4-11	市道	福田1569付近	見通しの悪い交差点	看板の移設及び新規設置	市防災課	R4.12 完了
菅谷西小	R4-12	市道	菅谷西小南東側の変則十字路	見通しの悪い変則十字路	停止線、破線の設置 カーブミラーの設置	市土木課	順次整備予定
菅谷西小	R4-13	市道	商工会前の通り	大きな水溜まりができる	段差の補修	市土木課	順次整備予定
菅谷西小	R4-14	市道	ケアサポートなか付近からマルト付近まで	路側帯が狭い	グリーンベルトの設置 看板の移設	市土木課 市防災課	順次整備予定 看板の移設は完了
菅谷西小	R5-11	市道	洋膳亭前	交通量の多い交差点	看板の設置 横断歩道の設置申請	市防災課 那珂警察署	順次整備予定 看板の設置は完了
菅谷西小	R5-12	市道	福田1569付近	見通しの悪い交差点	歩行者用ミラーの設置	市土木課	順次整備予定
五台小	H27-9	市道	後台1877付近交差点	横断旗・箱の老朽化	横断旗等の再設置	市防災課	H28.3 完了
五台小	H27-10	市道	野中溜池付近	用水路が危険	ガードレールの設置	市土木課	H28.3 完了
五台小	H27-11	国道118号	豊喰123付近	歩道が無い	歩道整備	県常陸大宮土木事務所	R4.3 完了

五台小	H29-5	市道	那珂高校入口ほか	横断歩道及び停止線の塗装が薄くなっている	再塗装	那珂警察署	H29.9 完了
五台小	R1-6	主要地方道：県道38号（那珂湊那珂線）	豊喰599-5付近交差点	歩行者用信号横断時に車両とぶつかる危険性がある	信号の切替タイミングの変更、青信号時間の延長	那珂警察署	R1.12 完了
五台小	R3-13	国道118号	豊喰178付近	歩道が狭い	歩道の整備	県常陸大宮土木事務所	順次、調査・設計予定 R6.3 ポストコーン設置予定
五台小	R3-14	市道	豊喰595付近	交通量の多い交差点	注意喚起の看板設置	那珂警察署	R4 完了
五台小	R3-15	市道	後台1826―23付近	見通しの悪い横断歩道	路面標示の補修 パトロールの強化 横断歩道標示の補修	市土木課 那珂警察署	順次整備予定 R4.3 横断歩道標示は補修済
五台小	R3-16	市道	後台680―1付近	段差やひび割れの多い歩道	支障箇所の補修	市土木課	順次整備予定
五台小	R4-15	市道	栗田病院付近から五台小に向かう通り	車進入禁止時刻と通学時刻が一部異なる	車進入禁止時刻の変更	那珂警察署	順次対応予定
五台小	R4-16	市道	日乃本米菓付近	道幅が狭い	車進入禁止時刻の変更 外側線の再塗装	市土木課 那珂警察署	順次対応予定 R5.12 外側線の再塗装は完了
五台小	R4-17	市道	セブンイレブン那珂中台店付近	路側帯が狭い 一時不停止車両が多い	外側線の再塗装 破線の設置 一時停止線の再塗装 一時停止の標識増設 看板の設置	市土木課 市防災課 那珂警察署	順次整備予定 一時停止線の再塗装、一時停止の標識増設、看板の設置は完了
五台小	R4-18	市道	ガソリンスタンドENEOS後台店付近	側溝蓋にひび割れがある	側溝蓋の補修	市土木課	順次整備予定
五台小	R5-13	市道	日乃本米菓付近	道幅が狭い	道路の舗装 横断歩道関連の再塗装	市土木課 那珂警察署	順次整備予定 道路の舗装は完了
五台小	R5-14	市道	後台1132付近	見通しの悪い交差点	看板の設置	市防災課	R5.11 完了
五台小	R5-15	市道	バードライン水郡線跨線橋下	人通りが少なく、薄暗い	パトロールの強化	那珂警察署	順次実施予定
第一中	H27-17	市道	マルト那珂店付近	道幅が狭い	注意喚起の看板設置	市防災課	H28.11 完了
第一中	H28-6	一般県道：県道169号（菅谷小原内水戸線）	後台2274-4付近	道幅が狭く大型車両が通行する際、ぶつかる危険性がある	減速路面標示、歩道整備	県常陸大宮土木事務所	H31.1 完了
第一中	H29-10	市道	東木倉943-1付近	雨天時に水はけが悪い	道路の舗装	市土木課	H30.7 完了
第一中	H30-8	一般県道：県道169号（菅谷小原内水戸線）	後台2274-2付近	歩道未整備区間	歩道整備	県常陸大宮土木事務所	H31.1 完了

青遙学園区（横堀小学校、額田小学校、第二中学校） 対策箇所一覧　　令和6年1月末時点

学校名	通番	道路の分類	地番又は目標物	状況・危険の内容等	対策内容	事業主体	対応状況
横堀小	H27-1	一般県道：172号 県道額田南郷田彦線	堤公民館付近	歩道が狭い	歩道整備 パトロール強化	県常陸大宮土木事務所	H28.3 完了
横堀小	H27-2	主要地方道：県道62号 （常陸那珂港山方線）	旧本米崎小付近	歩道が無い	歩道整備	県常陸大宮土木事務所	H31.3 完了
横堀小	H27-3	主要地方道：県道62号 （常陸那珂港山方線）	本米崎2252付近	歩道が無い	歩道整備	県常陸大宮土木事務所	H29.10完了
横堀小	H28-1	一般県道：172号 県道額田南郷田彦線	堤653、堤252付近	歩幅が狭い	歩道整備 グリーンベルト再塗装	県常陸大宮土木事務所	H28.3 完了
横堀小	H30-1	一般県道：172号 県道額田南郷田彦線	ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ那珂堤店から ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ那珂堤店まで	交通量が多く歩道が無い	バイパス整備	県常陸大宮土木事務所	用地確保実施中 用地確保済箇所は、順次工事着手予定
横堀小	R1-1	市道	杉639付近	道幅が狭く、歩道が無い	都市計画道路の整備	市都市計画課	R8.3完了予定
横堀小	R3-1	市道	富ノ内橋付近交差点	見通しの悪い交差点	路面標示の設置 中央線の再塗装	市土木課	順次整備予定
横堀小	R3-2	主要地方道：県道31号 （瓜連馬渡線）	堤601付近	交通量の多い横断歩道	押ボタン式信号機設置	那珂警察署	R5 完了
横堀小	R4-1	一般県道：172号 県道額田南郷田彦線	堤公民館付近	グリーンベルトが薄い 側溝蓋等に隙間がある	グリーンベルトの再塗装 側溝蓋の補修、看板の移設	県常陸大宮土木事務所 市防災課	順次整備予定 看板の移設は完了
横堀小	R4-2	市道	笠松公民館付近	交通量が多く横断歩道が無い	看板の設置 歩行者溜まりの作成	市防災課 市土木課	順次整備予定 看板の設置は完了
横堀小	R5-1	市道	杉1402-5付近	見通しの悪い横断歩道	路面標示の設置 オーバーハング標識への変更 のぼり旗の移設	市防災課 市土木課 那珂警察署	順次整備予定 のぼり旗の移設は完了
横堀小	R5-2	市道	那珂二中南東方面交差点	停止線等が消えかけている	十字線、誘導線の再塗装 一時停止関連の再塗装	市土木課 那珂警察署	順次整備予定
横堀小	R5-3	市道	本米崎2351付近	見通しの悪い横断歩道	減速破線の設置 横断歩道の予告標示 中央線の再塗装	県常陸大宮土木事務所 那珂警察署	順次整備予定
額田小	H27-4	一般県道：172号 県道額田南郷田彦線	那珂二中入口付近交差点	道路の冠水 速度超過で危険	側溝蓋の補修、道路の修繕 道路標示の変更	県常陸大宮土木事務所 那珂警察署	H27.11 完了
額田小	H27-5	主要地方道：県道62号 （常陸那珂港山方線）	額田北郷1付近	車両の速度超過 道幅が狭い 道路が暗い	歩道整備、パトロール強化 通学路の路面標示	県常陸大宮土木事務所 那珂警察署	H28.11 完了

額田小	H29-1	主要地方道：県道62号 （常陸那珂港山方線）	那珂西交差点から 額田十文字間	路側帯が狭い	歩道整備	県常陸大宮 土木事務所	那珂西交差点から320m区間 測量・設計中 R5.3 額田十文字までの区間完了
額田小	R3-3	市道	額田北郷494付近	交通量の多い横断歩道	路面標示の設置 横断歩道標識の変更	市土木課 那珂警察署	R4.3 完了
額田小	R3-4	主要地方道：県道62号 （常陸那珂港山方線）	額田東郷821付近	交通量の多い横断歩道	路面標示の設置 横断歩道標識の変更	県常陸大宮 土木事務所 那珂警察署	R6.3 完了予定 R4.3 標識の変更は対応済
額田小	R4-3	主要地方道：県道62号 （常陸那珂港山方線）	額田小前	路側帯が狭い	パトロールの強化	那珂警察署	順次対応予定
額田小	R4-4	一般県道：172号 県道額田南郷田彦線	引接寺・阿弥陀寺付近	路側帯が狭い 交通量が多い	グリーンベルトの再塗装 側溝蓋の補修	県常陸大宮 土木事務所	順次整備予定
額田小	R5-4	主要地方道：県道62号 （常陸那珂港山方線）	那珂西交差点から 額田十文字間	グリーンベルトが消えかけている	グリーンベルトの再塗装 外側線の再塗装 横断歩道路面標示の再塗装	県常陸大宮 土木事務所 那珂警察署	順次整備予定
額田小	R5-5	一般県道：172号 県道額田南郷田彦線	阿弥陀寺付近	所々に段差がある	段差の補修 亀裂の補修	県常陸大宮 土木事務所	順次整備予定
第二中	H28-7	国道349号	額田南郷1554-2付近	歩道に砂がたまる	歩道の再舗装	県常陸大宮 土木事務所	H28.3 完了

緑桜学園区（芳野小学校、木崎小学校、第三中学校） 対策箇所一覧　　令和6年1月末時点

学校名	通番	道路の分類	地番又は目標物	状況・危険の内容等	対策内容	事業主体	対応状況
芳野小	H27-12	市道	飯田1671付近	道路の冠水	側溝等整備	市土木課	H29.9 完了
芳野小	H28-5	市道、 一般県道：県道315号 （下宿常陸鴻巣停車場線）	木内酒造付近	交通量が多い交差点	グリーンベルトの設置	市土木課 県常陸大宮土木事務所	H28.11 完了
芳野小	H29-6	市道	芳野小学校正門付近	横断歩道及び外側線が薄くなっている	再塗装	市土木課 那珂警察署	H30.11 完了
芳野小	H30-4	主要地方道：県道31号 （瓜連馬渡線）	木内酒造付近交差点から鴻巣339付近まで	道幅が狭く車両が通行する際、ぶつかる危険性がある		県常陸大宮土木事務所	対応策検討中
芳野小	R2-4	市道	飯田1676付近 飯田860-2付近	道幅が狭く見通しが悪い	都市計画道路の整備	市都市計画課	R12.3完了予定
芳野小	R3-17	市道	戸崎277付近	交通量の多い交差点	注意喚起の看板設置	那珂警察署	R4 完了
芳野小	R3-18	一般県道：県道315号 （下宿常陸鴻巣停車場線）	戸5701-3付近	交通量の多い横断歩道	横断歩道標識の変更	那珂警察署	R4 完了
芳野小	R3-19	市道	門部・白河内東入口の看板のある交差点	交通量の多い交差点	横断歩道線の再塗装 停止線の再塗装	那珂警察署	R4.3 完了
芳野小	R3-20	市道	鴻巣3412付近	交通量の多い交差点	看板の設置 標識の修繕	市土木課 那珂警察署	R4.3 完了
芳野小	R4-19	市道	芳野小南側付近	見通しが悪い	除草及び土砂払い グリーンベルトの設置	市土木課	順次整備予定 除草及び土砂払いは完了
芳野小	R4-20	市道	芳野小駐車場脇の通り	大きな水溜まりができる	土砂削りによる高さ調整	市土木課	順次整備予定
芳野小	R4-21	主要地方道：県道31号 （瓜連馬渡線）	かつ吉付近	交通量の多い横断歩道	看板の移設	市防災課	R4.12 完了
芳野小	R5-16	市道	秋葉農園付近	交通量の多い交差点	一時停止関連の再塗装	那珂警察署	順次整備予定
芳野小	R5-17	市道	南酒出十字路付近	路側帯が狭く、雑草等がはみ出している	除草 一時停止関連の再塗装	市土木課 那珂警察署	順次整備予定
芳野小	R5-18	主要地方道：県道31号 （瓜連馬渡線）	かつ吉付近	交通量の多い横断歩道	取締りの強化	那珂警察署	順次実施予定
木崎小	H27-13	市道	南酒出駅付近	道幅が狭く車両が通行する際、ぶつかる危険性がある	交通規制（大型貨物通行禁止）	那珂警察署	H27.12 完了
木崎小	H29-7	一般県道：県道104号 （那珂瓜連線）	門部2860-4付近	道幅が狭く車両と歩行者がぶつかる危険性がある	グリーンベルトの設置	県常陸大宮土木事務所	H31.2 完了

木崎小	H29-8	市道	北酒出公民館前	横断歩道の塗装がはがれている	再塗装	那珂警察署	R1.12 完了
木崎小	R1-7	主要地方道：県道62号（常陸那珂湊山方線）	稲田屋酒店から木崎産業付近まで	道幅が狭く、歩道が無い	グリーンベルトの設置	県常陸大宮土木事務所	R2.2 完了
木崎小	R3-21	一般県道：県道104号（那珂瓜連線）	木崎地区交流センター前交差点	見通しの悪い横断歩道	路面標示の設置	県常陸大宮土木事務所	R4.2 完了
木崎小	R3-22	主要地方道：県道62号（常陸那珂湊山方線）	南酒出14―1付近	歩行者待機場所が狭い信号	注意喚起を促す看板の設置	市防災課	R5.4 完了
木崎小	R3-23	主要地方道：県道62号（常陸那珂湊山方線）	南酒出708-1付近	交通量の多い横断歩道	横断歩道線の再塗装 白線の再塗装 路面標示の設置	県常陸大宮土木事務所 那珂警察署	R4.2 完了
木崎小	R4-22	市道	鞍掛石坂付近	見通しが悪い	除草及び枝払い 一時停止線の再塗装 看板の設置	市土木課 市防災課 那珂警察署	R5 完了
木崎小	R4-23	一般県道：県道104号（那珂瓜連線）	木崎地区交流センター前交差点	スピードを出す車が多い	路面標示（減速帯）の延伸	県常陸大宮土木事務所	順次整備予定
木崎小	R4-24	市道	まるや坂付近	一時不停止車両が多い	一時停止標識及び停止線の移設	県常陸大宮土木事務所 那珂警察署	順次整備予定
木崎小	R4-25	主要地方道：県道62号（常陸那珂湊山方線）	稲田屋酒店から額田駅方面の通り	交通量が多い	路面標示の設置 看板の設置	市防災課 県常陸大宮土木事務所	順次整備予定 看板の設置は完了
木崎小	R5-19	市道	北酒出公民館前	見通しの悪い横断歩道	取締りの強化	那珂警察署	順次実施予定
木崎小	R5-20	主要地方道：県道62号（常陸那珂湊山方線）	稲田屋酒店から額田駅方面の通り	路側帯が狭く、交通量も多い	歩道の整備検討 ※歩道の整備に向けて毎年要望	県常陸大宮土木事務所	整備に向けて毎年要望予定
木崎小	R5-21	一般県道：県道104号（那珂瓜連線）	木崎地区交流センター前交差点	スピードを出す車が多い	歩道の整備検討 ※歩道整備が実現すれば押しボタン式信号機の移設を検討	県常陸大宮土木事務所 那珂警察署	整備に向けて検討中
第三中	H27-18	市道	南酒出174-1付近	側溝の不備	側溝の清掃及び整備	市土木課	H27.10 完了
第三中	H27-19	国道118号	亀じるし那珂インター店付近	歩道が凸凹	歩道の修繕	県常陸大宮土木事務所	H27.11 完了
第三中	H27-20	市道	茨城県林業技術センター付近	樹木や草により通行の妨げ	除草・樹木の伐採	市土木課	H28.3 完了
第三中	H28-8	市道	第1白河内踏切付近	線路を渡る道路が凸凹	道路の再舗装	市土木課	R2.1 完了

第三中	H28-9	市道	門部4026付近交差点	停止線・強調線が薄くなっている	再塗装	那珂警察署	H30.9 完了

わかすぎ学園区（菅谷小学校、菅谷東小学校、第四中学校） 対策箇所一覧　　令和6年1月末時点

学校名	通番	道路の分類	地番又は目標物	状況・危険の内容等	対策内容	事業主体	対応状況
菅谷小	H27-6	主要地方道：県道31号 （瓜連馬渡線）	網野歯科付近	歩道が無い	歩道整備	県常陸大宮土木事務所	R5.3 完了
菅谷小	R1-2	市道 （両宮水系遊歩道）	下宿上地区	歩道の損傷	歩道の補修	市土木課	R4.7 部分完了
菅谷小	R1-3	市道	菅谷小正門前付近	所々舗装がはがれている	再舗装	市土木課	R4.8 完了
菅谷小	R1-4	市道	かわねや菅谷店付近	道幅が狭く、歩道が無い	都市計画道路の整備	市都市計画課	R9.3完了予定
菅谷小	R3-5	市道	菅谷3384付近	見通しの悪い横断歩道	路面標示の設置 横断歩道線の補修	市土木課 那珂警察署	順次整備予定 R4.3 横断歩道線は補修済み
菅谷小	R3-6	市道	菅谷2967―5付近	見通しの悪い横断歩道	横断歩道標識の移設	那珂警察署	R4.3 完了
菅谷小	R4-5	市道	みの内中央公園付近	道幅が狭い	外側線の再塗装	市土木課	順次整備予定
菅谷小	R4-6	市道	たかはた理容所脇の丁字路	一時不停止車両が多い	看板の設置	市防災課	R4.12 完了
菅谷小	R4-7	市道	菅谷小西側の十字路	見通しの悪い十字路	疑似停止線の設置 路面標示の設置	市土木課	順次整備予定
菅谷小	R5-6	市道	下宿下公民館前	停止線が薄くなっている	路面標示、誘導線の設置 疑似停止線の再塗装 一時停止の設置申請	市土木課 那珂警察署	順次整備予定
菅谷小	R5-7	市道	菅谷小正門前付近	大きな水溜まりが発生する	水溜まりの解消	市土木課	順次整備予定
菅谷小	R5-8	市道	かわねや菅谷店付近	交通量の多い交差点	（コミセン完成後に再検討） 看板の設置 通学路の変更	市防災課 菅谷小学校	順次整備予定
菅谷東小	H27-7	一般県道：県道172号 （額田南郷田彦線）	菅谷1398-1付近	歩道が無い 道幅が狭い	パトロールの強化 グリーンベルトの再塗装	県常陸大宮土木事務所 那珂警察署	H30.3 完了
菅谷東小	H28-4	市道	菅谷2486-1付近	見通しが悪い 道幅が狭い 交通量の多い五差路	標識設置 主道路・従道路の決定	市土木課 那珂警察署	H29.3 完了
菅谷東小	H29-2	一般県道：県道172号 （額田南郷田彦線）	菅谷1290付近	交通量が多く道幅が狭い道路	グリーンベルトの再塗装	県常陸大宮土木事務所	H30.3 完了
菅谷東小	H29-3	市道	菅谷2571付近	見通しが悪く道幅が狭い道路	上宿・大木内線の整備	市都市計画課	R2.3 完了

菅谷東小	H29-4	市道	菅谷6357-4付近	横断歩道及び停止線が薄くなっている	再塗装	那珂警察署	H30.9 完了
菅谷東小	H30-2	一般県道：県道172号 （額田南郷田彦線）	菅谷1548付近から 寄居南交差点まで	道幅が狭く車両と歩行者がぶつかる危険性がある	グリーンベルトの設置延長	県常陸大宮 土木事務所	R2.2 完了
菅谷東小	R1-5	市道	菅谷821付近	道幅が狭く、歩道が無い	都市計画道路の整備	市都市計画課	R8.3完了予定
菅谷東小	R2-1	都市計画道路 菅谷・市毛線	菅谷940-1付近	交通量の多い交差点	横断歩道の設置	那珂警察署	R2.12 完了
菅谷東小	R2-2	都市計画道路 菅谷・市毛線	菅谷2565付近	交通量の多い交差点	押しボタン式信号機の設置	那珂警察署	R3.2 完了
菅谷東小	R3-7	市道	菅谷2486-2付近	見通しの悪い交差点	道路標識の設置	那珂警察署	R4.7 完了
菅谷東小	R3-8	市道	菅谷1480―5付近	道幅が狭く車両と歩行者がぶつかる危険性がある	路面標示の設置 路面補修	市土木課	順次整備予定
菅谷東小	R3-9	一般県道：県道172号 （額田南郷田彦線）	菅谷1328付近	道幅が狭く車両と歩行者がぶつかる危険性がある	グリーンベルトの再塗装	県常陸大宮 土木事務所	R4.2 完了
菅谷東小	R4-8	市道	第四中脇の通り	外側線が消えかけている	外側線の再塗装	市土木課	順次整備予定
菅谷東小	R4-9	市道	菅谷東小南側の都市計画道路に抜ける通り	見通しの悪い横断歩道	歩行者用ミラーの設置 看板の設置	市土木課 市防災課	R4.12 完了
菅谷東小	R4-10	市道	仲之内バス停付近	見通しの悪い丁字路	カーブミラーの調整 看板の設置	市土木課 市防災課	R4.12 完了
菅谷東小	R5-9	市道	ながしま歯科医院前交差点	交通量の多い変則十字路	路面標示の設置 看板の設置 一時停止関連の再塗装	市土木課 市防災課 那珂警察署	順次整備予定 看板の設置は完了
菅谷東小	R5-10	市道	菅谷866付近	交通量の多い通り	看板の設置 取締りの強化	市防災課 那珂警察署	順次実施予定 看板の設置は完了
第四中	R1-8	市道	ファミリーマート竹ノ内店前交差点	歩行者用信号の青点灯時間が短い	青信号点灯時間の延長	那珂警察署	R1.11 完了

白鳥学園区（瓜連小学校、瓜連中学校） 対策箇所一覧　　令和6年1月末時点

学校名	通番	道路の分類	地番又は目標物	状況・危険の内容等	対策内容	事業主体	対応状況
瓜連小	H27-14	市道	瓜連1453-1（16-1）付近	見通しの悪い道路	カーブミラーの設置	市土木課	H29.1 完了
瓜連小	H27-15	市道	鹿島1181-4付近	見通しの悪い道路	注意喚起の看板設置	市防災課	H31.3 完了
瓜連小	H27-16	国道118号	平野台団地入口交差点	歩行者用信号の 通行可能時間が短い	青信号時間の延長	那珂警察署	H27.3 完了
瓜連小	H29-9	国道118号	瓜連小入口交差点	4車線化により歩行者用信号機が廃止される予定	歩行者用信号機の存続	県常陸大宮土木事務所 那珂警察署	H29.9 完了
瓜連小	H30-5	一般県道：県道168号（静常陸大宮線）	静駅前交差点付近	道幅が狭く、児童が通学する時間帯に交通量も多い	歩行者用道路規制時間の変更	那珂警察署	R3 完了
瓜連小	H30-6	一般県道：県道168号（静常陸大宮線）	静駅前交差点付近	道幅が狭く、児童が通学する時間帯に交通量も多い	スクールゾーンの路面標示	市土木課	R2.3 完了
瓜連小	H30-7	一般県道：県道168号（静常陸大宮線）	弘願寺付近から静駅前まで	道幅が狭く、交通量も多く、歩道も無い	県道静常陸大宮線のバイパス化	県常陸大宮土木事務所	順次工事着手予定
瓜連小	R2-5	主要地方道：県道61号（日立笠間線）	瓜連587付近	一時停止をしない車両が多い	カラー塗装及び標識の設置	県常陸大宮土木事務所	R2.10 完了
瓜連小	R3-24	市道、 一般県道：県道168号（静常陸大宮線）	下大賀1669付近	道幅の狭い道路	グリーンベルトの補修、延長 白線の引直し	市土木課 県常陸大宮土木事務所	R6.1 完了
瓜連小	R3-25	主要地方道：県道61号（日立笠間線）	JA瓜連支店付近	見通しの悪い横断歩道	路面標示の設置 停止線の再塗装	県常陸大宮土木事務所 那珂警察署	R4.3 完了
瓜連小	R3-26	市道、 一般県道：県道104号（那珂瓜連線）	瓜連566-4付近	道幅の狭い道路	白線の引直し	市土木課 県常陸大宮土木事務所	R4.2 完了
瓜連小	R3-27	主要地方道：県道61号（日立笠間線）	瓜連587付近	優先道路が変更された横断歩道	横断歩道標識の変更	那珂警察署	R4.3 完了
瓜連小	R4-26	市道	JA瓜連支店付近	外側線が消えかけている	段差の補修 外側線の再塗装	市土木課	R6.1 完了
瓜連小	R5-22	一般県道：県道168号（静常陸大宮線）	静駅前交差点付近	道幅が狭い	横断歩道関連の再塗装 バイパス整備	県常陸大宮土木事務所 那珂警察署	順次整備予定
瓜連小	R5-23	主要地方道：県道61号（日立笠間線）	JA瓜連支店付近	見通しの悪い横断歩道	カーブミラーの設置 横断歩道標識の増設	市土木課 那珂警察署	順次整備予定

瓜連小	R5-24	市道	常福寺付近	路側帯が狭く、所々に段差がある	側溝蓋の段差の補修	市土木課	順次整備予定
瓜連小	R5-25	国道118号	セブンイレブン那珂中里店付近	交通量の多い通り	取締りの強化	那珂警察署	順次実施予定
瓜連中	H28-10	市道	瓜連1097-1付近	停止線がなく、県道へ飛び出してしまう危険性がある	一時停止線の標示	那珂警察署	H29.7 完了