

様式第 1 0

循環型社会形成推進地域計画改善計画書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
那珂市	那珂市	平成 2 7 年度～令和 2 年度	平成 2 8 年度～令和 2 年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現 状 (令和 年度)	目 標 (令和 年度) A	実 績 (令和 年度) B	実績 /目標
排出量	事業系 総排出量	t	t	t %
	1 事業所当たりの排出量	t	t	t %
	生活系 総排出量	t	t	t %
	1 事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人	kg/人 %
合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t	t %	%
再生利用量	直接資源化量	t	t	t %
	総資源化量	t	t	t %
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh
最終処分量	埋立最終処分量	t	t	t %

※目標未達成の指標のみを記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成25年度)	目 標 (令和 3年度) A	実 績 (令和 2年度) B	実績 /目標
総人口				—
公共下水道	汚水衛生処理人口	2 6, 9 8 3	3 1, 4 3 7	2 9, 7 1 9
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	4 8. 3 %	5 9. 2 %	5 4. 8 %
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	5, 4 8 2	7, 9 4 6	7, 4 9 5
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	9. 8 %	1 5. 0 %	1 3. 8 %
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	9, 6 7 3	6, 8 6 7	8, 8 3 5
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	1 7. 3 %	1 3. 0 %	1 6. 3 %
未処理人口	汚水衛生未処理人口	1 3, 7 4 9	6, 7 6 5	8, 2 2 4

※目標未達成の指標のみを記載。

2 目標が達成できなかった要因

公共下水道については令和2年度末時点で整備が完了する想定を行っていた範囲まで整備が終わらず、現在整備を進めているところであり処理人口が目標に達していない。

集落排水施設等については、計画期間内で整備を行った農業集落排水区域の人口が減少傾向にあり、当初の想定を下回った。

合併処理浄化槽については、公共下水道・集落排水施設等への切り替えによる減少幅が小さく、人口の減少も想定より緩やかなこと、設置補助の拡充に伴い合併処理浄化槽設置の申請が増えたこともあり、需要はいまだ大きく、処理人口は想定ほど変化しなかった。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度 令和8年度まで

引き続き下水道整備区域の拡大を行いつつ、公共下水道・集落排水施設等区域外の汚水衛生未処理の家庭については、合併処理浄化槽設置補助の拡充を行いパンフレットやホームページ等での合併処理浄化槽への転換を呼びかけていく。

(都道府県知事の所見)

公共下水道及び集落排水設備等において概ね目標を達成することができ、計画は着実に進行していると思われる。
今後は改善計画書に基づき、汚水処理施設の特性を踏まえた普及を図り、さらなる公共用水域の水質改善等に向けて引き続き生活排水対策に取り組んでいただきたい。